



Európai Unió
Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap



A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA



Innovatív, fenntartható Békési Kishajó Kikötő

Záró Szakmai Beszámoló

Kedvezményezett neve: Békési Kajak- Kenu Club

Címe: 5630 Békés Tatra utca 36.

Ügyfél-azonosító: 1056955008

Projekt azonosítószám: 3411885204

Támogatói okirat iratazonosító száma: 3437119325



Európai Unió
Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap



A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA



A Vidékfejlesztési Program keretén belül a(z) Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-54-11-21 kódszámú, Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület - Helyi fejlesztések támogatása című felhívás alapján Békési Kajak-Kenu Club Közhasznú Egyesület, mint támogatást igénylő 2022.11.30 14:17:34 időpontban 3411885204 iratazonosító számú támogatási kérelmet nyújtott be.

Az „Innovatív, fenntartható Békési Kishajó Kikötő” című támogatási kérelmet Támogató elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette.

A Támogató Okirat kiállítására 2024. február 21.-én került sor, ezt követően került sor a projekt megvalósítására.

Megvalósítási hely:

Cím: Kishajó –Kikötő külterületi (0722 Hrsz.)

Projekt mérföldkövei:

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének dátuma	Megvalósított eredmény leírása	Mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	2024.11.30.	7m * 14m –es rendezvénysátor beszerzése, 1 db 2,4m x 4.9m es tároló konténer elektromos kiépítéssel 2 db ablak és egy db bejáratú ajtó beépítettséggel. Energetikai korszerűsítés: 8 db napelemes lámpatest + 2 db napelemes reflektor.	7 221 564 Ft



Európai Unió
Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap



A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA



Megvalósított tevékenységek:

A vonatkozó felhívás 3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek fejezete szerinti vállalt tevékenység megnevezése és előrehaladásának bemutatása

Tevékenység megnevezése: Eszközbeszerzés , beüzemelés, üzembehelyezés.

A megvalósított tevékenységek ismertetése:

A pályázat benyújtásakor 3 független árajánlat bekérése és annak kiértékelése megtörtént. A 2022-ben nyertesnek megítélt szállító 2024-ben is tudta vállalni a megrendelést, ugyanazon műszaki paraméterekkel. Ebből kifolyólag módosítási igényt nem volt szükséges benyújtani. Az egyesület szerződést kötött a céggel, majd megtörtént az eszközök beszerzése és beüzemelése.

A 7m * 14m –es rendezvénysátor beszerzése és a 8 db napelemes lámpatest valamint a 2 db napelemes reflektor a tervezett ütem szerint, 2024.08.30-ig megvalósult.

2024.08.28-án szerződés módosításra került sor a beszállítóval, aki szóban jelezte, hogy a konténer beszerzés alatt áll, a vállalt határidőt nem tudja teljesíteni. Ebből kifolyólag a szerződésmódosításra került, ezzel egyidőben pedig a mérföldköre is módosítási igényt nyújtottunk be 2024.11.30-i határidővel.

A 2,4m x 4.9m es tároló konténer elektromos kiépítéssel 2 db ablak és egy db bejáratú ajtó beépítettséggel 2024.11.30-ig beszerzésre került.

Tevékenység megnevezése: Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

A megvalósított tevékenységek ismertetése:

A pályázat benyújtásakor 3 független árajánlat bekérése és annak kiértékelése megtörtént. A 2022-ben nyertesnek megítélt szállító 2024-ben is tudta vállalni a megrendelést, ugyanazon műszaki paraméterekkel.

2 darab C típusú tábla és 2 darab roll-up került beszerzésre. Ezenfelül önköltségen a projekt népszerűsítése érdekében aloldalt hozott létre az egyesület. A projekttel kapcsolatos fontos információk megtalálhatóak: bekesikajakkenuclub.hu/palyazatok/



Ezenfelül 2024. április 10-én sajtótájékoztató keretében népszerűsítésre került a projekt. A sajtó képviselőit a fejlesztésről Dobi István elnök és Kálmán Tibor polgármester tájékoztatta.

Tevékenység megnevezése: Projektmenedzsment

A megvalósított tevékenységek ismertetése:

Havi 20 órában, 6 hónapra megbízási szerződés keretein belül foglalkoztatta a projektmenedzsmentet.

Aki a feladatokat teljesítette. A mérföldkő módosításával keletkezett 3 hónapos időszak projektmenedzsment költséget az egyesület önerőből finanszírozza.

A Projekt műszaki-szakmai eredményei:

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Az eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága
1	Rendezvénysátor beszerzése, Tároló konténer telepítése, Energetikai korszerűsítés a Békési Kishajó Kikötőben.	7m * 14m –es rendezvénysátor beszerzése, 1 db 2,4m x 4.9m es tároló konténer elektromos kiépítéssel 2 db ablak és egy db bejárati ajtó beépítettséggel. Energetikai korszerűsítés: 8 db napelemes lámpatest + 2 db napelemes reflektor.	1 db 7m x 14 m mobil rendezvény sátor mely a Kikötőbe látogató és érkező turisztikai vendégek fogadására szolgál lehetővé téve az időjárási körülményektől való függetlenséget. 2. 1 db 2,4m x 4.9m es tároló konténer elektromos kiépítéssel 2 db ablak és egy db bejárati ajtó beépítettséggel. A beruházás célja az eszköz megőrzés, tárolás, öltözési lehetőség biztosítása. A konténer egy meglevő utánfutóra kerülne rá biztosítva ezzel az árvízhelyzeti mobilitást. 3. Energetikai korszerűsítés, mely a terület éjszakai



Európai Unió
Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap



A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA



			megvilágításának, tehát lámpatesteknek napelemes akkumulátoros egységekre való lecserélését foglalja magában. A világítás a kikötő saját rendszerű világítása, tehát nem közvilágítási hálózat! A beruházás a lámpatestek cseréjével jár. Egyéb műszaki munkálatokat nem igényelt a 8 db napelemes lámpatest + 2 db napelemes reflektor.
--	--	--	--

.....
Dobi István
Elnök

Kelt: Békés, 2024.12.14.

Melléklet: 1db - Projekt képek



Európai Unió
Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap



A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA



Záró Szakmai Beszámoló Melléklete

Tároló konténer:



Lámpatestek korszerűsítése:





Európai Unió
Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap



A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA



Rendezvénysátor:



Sajtótájékoztató:



Dobi István
Elnök

Kelt: Békés, 2024.12.14.